

广州市审计局

审计结果公告

2020 年第 13 号

(总第 188 号)

广州市审计局办公室

从化大道工程（一期）预算执行情况审计结果

（2020年9月22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2020年1月至3月，广州市审计局（以下简称市审计局）对从化大道工程（一期）预算执行情况进行了审计，并延伸至相关单位。

一、基本情况

从化大道工程（一期）项目规划全长4.5公里，为城市主干道，项目概算205747.66万元，项目资金由广州市本级财政统筹解决。项目计划建设期为2016年至2020年。项目实施单位为广州市从化区交通运输局（以下称区交通运输局），建设单位为从化区市政工程建设管理中心（以下称区建管中心）。截至2019年12月31日，该工程项目已使用资金109851万元，有2.34公里已投入使用，项目尚未全面通车。

审计结果表明，从化大道工程（一期）建设项目较好执行基本建设程序及其他有关规定，按照国家及省、市有关法律法规进行招投标，能够按照制度规定对项目的各环节进行管理。区交通运输局的工程项目财务收支基本遵守了有关财经法规，会计资料基本真实地反映了项目建设过程中的经济活动情况。

二、审计发现的主要问题

（一）项目建设未能按计划于2020年4月完成。截至2020

年3月31日，仍有征地拆迁工作未能按照既定的计划完成交地任务。

(二)区建管中心没有按规定对工程项目进行单独核算，未编制基本建设财务报表，未能完整反映项目资金收支情况。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，市审计局已依法出具审计报告。对项目建设未能按计划完成问题，要求区交通运输局督促项目征收实施单位积极推进征拆工作，尽快完成项目建设任务，提高资金使用效益。对区建管中心未按规定核算工程项目问题，要求区交通运输局督促区建管中心按有关规定进行会计核算，编制基本建设财务报表。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，区交通运输局正在积极组织整改。具体整改结果由区交通运输局向社会公告。