

广州市审计局

# 审计结果公告

2013 年第 24 号

(总第 45 号)

广州市审计局办公室

## 2013 年市属中小学校舍安全工程审计结果 (二〇一三年十二月三十日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2012 年 9 月至 2013 年 1 月，广州市审计局（以下简称市审计局）对广州市市属中小学校舍安全工程情况进行了跟踪审计。审计检查了市中小学校舍安全工程领导小组办公室、市教育局、市人力资源和社会保障局、市财政局等部门和广东广雅中学等 23 所中小学校，对其中的 12 所学校进行了实地检查，现将审计结果公告如下：

### 一、基本情况

#### (一) 中小学校舍安全工程规划调整及资金使用情况

2012 年，省校安办批复同意我市中小学校舍安全工程规划调整后，市属中小学校舍安全工程加固和重建项目 26 个，面积共 6.56 万平方米，总投资金额 10 521 万元。市属中小学校舍安全工程款已支出 7 259.38 万元，占市属中小学校安工程规划总投资的 69.00%。

#### (二) 市属中小学校舍安全工程实施情况

截至 2012 年 12 月 31 日，根据市校安办及各学校提供的情况反映，市属中小学校舍安全工程加固和重建的 26 个项目中，有 20 个项目已完工并交付使用，有 1 个项目主体工程已完工未能交付使用；其余 5 个项目未完工。

审计结果表明，市属中小学校安工程在项目资金管理使用方

面，相关单位能够按资金审批划拨程序支付有关款项，做到专款专用；在工程建设管理方面，相关学校基本能按照基建程序组织实施，立项、招投标、勘察、设计、施工、监理等环节符合国家有关规定。

## 二、审计发现的主要问题及整改情况

个别工程项目未能按规定时限完工。

至2012年12月31日，广州市高级技工学校江高教学楼重建工程，广州市机电高级技工学校实习车间重建工程，广州市轻工职业学校海珠校区的饭堂加固维修工程、实习工场加固维修工程和其他危旧校舍拆除及围墙、地面修复工程等5个项目尚在施工阶段，未能按规定时限完工。

对上述问题，市审计局已依法出具了审计报告，要求上述学校加紧完成校安工程项目。

对此次审计发现的问题，市教育局及相关学校高度重视，积极组织整改。至目前为止，有3个项目已完工并办理竣工验收手续，1个项目主体工程已完工，一个项目正在抓紧施工。