

广州市审计局

审计结果公告

2014年第1号

(总第51号)

广州市审计局办公室

2011 年菜篮子工程专项审计结果

(二〇一四年一月九日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2012 年，广州市审计局对 2011 年度广州市菜篮子工程项目专项资金进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、广州市菜篮子工程基本情况

广州市菜篮子工程项目共分为三类：一是“以奖代补”类项目，由企业（项目单位）先行筹资投入，待项目竣工验收合格后，再由市财政给予一定额度的奖励补助；二是农业基建类项目，包括有农田、鱼塘标准化改造，示范区及重点产业基地机耕道路建设以及其它土建类项目；三是经费支出类项目，包括有农产品质量安全监测等。

2011 年度广州市菜篮子工程项目专项资金预算为 10 897.8 万元，合计 106 个项目，涉及广州市农业局（以下简称市农业局）及 11 个区（县级市）。本次审计抽查了市农业局以及白云区、花都区、从化市、增城市的菜篮子工程项目，涉及财政资金 10 172.80 万元，占预算的 93.35%。

审计结果表明，市农业局与市财政局制定了《广州市“以奖代补”农业项目验收工作规程》等管理制度，规范了广州市菜篮子工程项目申请、审批和监督；市农业局、白云区、花都区、从化市、增城市等被审计单位提供的会计资料和其他资料真实反映

了项目实施过程的经济活动情况，经济活动基本遵守了有关程序和财经法规。

二、审计发现的主要问题及整改情况

菜篮子工程在执行过程中项目完成率和预算执行率偏低。

截至审计日，在抽查的 88 个项目中，已完工验收 22 个，占抽查项目的 25%；已完工未验收 23 个，占 26.14%；正在实施 20 个，占 22.72%；未开工建设 23 个，占 26.14%。项目完成率低。累计支出金额 2 119.38 万元，为抽查项目支出预算 10 172.80 万元的 20.83%，预算执行率低。

对上述问题，市审计局已依法出具审计报告，提出加快项目实施进度，提高财政资金运用效率的建议。经审计指出后，市农业局加强了项目执行的落实。目前，抽查的 88 个项目中已完工 59 个（其中已验收 41 个、未验收 18 个），占抽查项目的 67.05%。